

## **Zápis z 24. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 16. 6. 2023, místo konání MÚ Velká Bystřice**

Přítomni: Mgr. Eva Hasníková, Ing. Marek Pazdera, Petr Stratil, představenstvo je usnášeníschopné

Host: Ing. Pavel Klásek, Ing. Štembírek, I. Lolková

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a e-mailem dne 9. 6. 2023.

Program:

1. kontrola úkolů z 23. schůze
2. projektová příprava
3. různé/ úkoly/ informace

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

### **1. Kontrola úkolů**

- úkol č. 1/14: pokračovat v projektování
- úkol č. 2/15: zajistit smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Hlubočky a DSO na pozemky obce Hlubočky, splněno jinak – RO Hlubočky doporučila ZO Hlubočky vyhlásit záměr prodeje pozemků pro záměr (usnesení č. 5 písm. m) ze 109. jednání RO ze dne 29. 8. 2022), přihlášení se k záměru – splněno, kupní smlouva do ZO 14. 12. 2022 – termín: 30. 11. 2022, pokračuje, převod se uskuteční po vyřešení přeložky plynovodu, obec Hlubočky vyhlásí dne 7. 6. 2023 nový záměr prodeje, přihlásit se k záměru, termín: 30. 6. 2023, Mgr. Hasníková, **splněno**,
- úkol č. 2/6 zřídit webové stránky – probíhá (Ing. Šperka)
- úkol č. 1/17: objednat projekt přeložky vysokotlakého plynovodu po projednání Ing. Kláskem, termín: do 9. 11. 2022, probíhá, příprava realizace,
- úkol č. 2/18: zjistit ve společnosti Honeywell a Foundeik, kdy mají nejmenší odběr, případně zda by byla možná krátká odstávka, termín: 15. 12. 2022, pokračuje,
- úkol č. 6/18: doplnit členy kontrolní rady za obec Mrsklesy a město Velká Bystřice, zaslat DSO usnesení zastupitelstva o zvolení osoby do kontrolní rady DSO, termín: 31. 12. 2022, probíhá:
  - V souvislosti s komunálními volbami dochází ke změnám ve složení kontrolní rady DSO:
    - obec Hlubočky – Pavel Samek, místostarosta, zůstává
    - obec Mrsklesy – Jakub Dostalík, místostarosta
    - město Velká Bystřice – Jiří Pospíšil, místostarosta
- č. 2/22: oslovit p. Vodáčka s vypracováním projektu pro vnitřní rozvod elektřiny, Ing. Klásek, termín: do 20. 4. 2023, pokračuje,
- č. 1/23: přihlásit se k záměru na odkup pozemků pro stavbu, termín: 20. 6. 2023, Mgr. Hasníková, **splněno**
- č. 2/23: zjistit možné termíny přepojení plynovodu (nejmenší spotřeba výroby), termín: 5. 6. 2023, Mgr. Hasníková, **splněno**,
- č. 3/23: začít soutěžit realizační firmu pro provedení přeložky VTP, termín: 9. 6. 2023, Ing. Pazdera, odkládá se na dobu po vydání stavebního povolení
- č. 4/23: požádat KÚOK o provedení auditu hospodaření DSO, termín: do 30. 6. 2023, Mgr. Hasníková, **splněno**,
- č. 5/23: podepsat na SSOK doručit Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, termín: do 5. 6. 2023, Mgr. Hasníková, **splněno**,
- č. 6/23: ke dni výročí změnit termínovaný vklad tak, aby bylo možno k 30. 9. 2023 uhradit kupní cenu pozemků pro stavbu, termín: 5. 7. 2023, Ing. Polová, trvá.

## 2. Projektová příprava

- po ověření časových a kapacitních možností firem, které mají akreditaci na realizaci přepojení je jisté, že přepojení v termínu 5. - 6. 7. 2023 nelze provést. Ze sdělení fy. Honeywell je možný další termín v roce 2023 o víkendu 9. - 10. 9. 2023,
- na SÚ Hlubočky byla podána žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení, vydání oznámení o zahájení řízení se předpokládá do 30. 6. 2023,
- po vydání stavebního povolení je nutno svolat na společné jednání členy rad obce Hlubočky, města Velká Bystřice a zastupitelstva obce Mrsklesy za účelem dohodnutí dalšího postupu.


## 3. Různé/informace/úkoly:

### Úkoly:

- č. 1/24: po vydání stavebního povolení svolat schůzku členů rad obce Hlubočky, města Velká Bystřice a členů zastupitelstva Mrsklesy, termín: do 10 dnů od vydání stavebního povolení,

Ve Velké Bystřici dne 16. 6. 2023

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková



Podpisy přítomných členů představenstva:

